

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2021 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»
по состоянию на «01» декабря 2022 г.

1. Наименование Проекта: Ремонт ограждения кладбища в с.Средний Алеус Ордынского района Новосибирской области

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование Устьожанинский сельсовет Ордынского района Новосибирской области.

Населенный пункт с.Средний Алеус

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, rub

№ п/п	Наименование	План	Факт
1.	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	1 302 793,20	1 034 616,20
2.	Финансовое обеспечение, всего:	1 072 707,60	804 530,60
2.1	в том числе		
2.2	средства Субсидии	825 159,69	618 869,69
2.3	средства бюджета поселения	165 031,94	123 773,94
2.4	Инициативные платежи всего:		
2.4.1	денежные средства граждан	66 015,97	49 511,97
2.4.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	16 500,00	12 375,00
3.	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения всего:	230 085,60	230 085,60
3.1	вклад жителей поселения	230 085,60	230 085,60
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	-	-

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 5

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

Главой Устюжанинского сельсовета и жителями поселения были организованы и проведены субботники по уборке территории кладбища, разборка, погрузка и вывоз старых деревянных заборов.

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

И.П.Петров С.А. осуществлял уборку и вывоз мусора с территории кладбища.

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

Завершен полностью

7. Дата

начала осуществления Проекта – сентябрь 2022 г.

ввода объекта в эксплуатацию – октябрь 2022г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	-
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	-
недобросовестный подрядчик	-
недостаточно времени для качественного выполнения работ	-
неблагоприятные погодные условия	-
несвоевременная поставка закупленного оборудования	-
прочее (описать)	-

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Устюжанинского сельсовета
Ордынского района Новосибирской области

Козляев Константин Дмитриевич

Руководитель инициативной группы

Пелюшенко Наталья Леонтьевна

Дата: 29.11.2022г


подпись


подпись